

仮置場以降の災害廃棄物処理状況(岩手県)

H24.4.26

	災害廃棄物推計量(千t)	県への事務委託の範囲	中間処理施設	契約等の状況	設置	スケジュール																																				
						H23	H24						H25																													
						3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3
〈久慈地区〉 洋野町 久慈市 野田村 普代村	270	野田村のみ中間処理以降を事務委託	久慈広域連合ごみ焼却場 (6t/日)	H23.9受入開始	(既存施設)	[稼働中]																																				
			破碎・選別施設 ※野田村に設置	H24.4契約 ((株)奥村組代表特定JV)	H24.6	[稼働中]																																				
			※その他は一次仮置場で選別を実施			[稼働中]																																				
〈宮古地区〉 田野畑村 岩泉町 宮古市 山田町	1,242	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉 (95t/日)	H23.9契約 ((株)タクマ)	H24.3	[稼働中]																																				
			宮古清掃センター (27t/日)	H23.4受入開始	(既存施設)	[稼働中]																																				
			破碎・選別施設 ※宮古市・山田町に設置	H23.12契約 (宮古市:鹿島建設(株)代表特定JV、山田町:(株)奥村組代表特定JV)	H24.1	[稼働中]																																				
〈釜石地区〉 大槌町 釜石市	1,471	大槌町のみ中間処理以降を事務委託	仮設焼却炉(旧焼却炉) (100t/日)	H23.10契約 (新日鉄エンジニアリング(株))	設置済 ※H23.10~H24.1まで修繕・試験運転、H24.2.10火入れ	[稼働中]																																				
			岩手沿岸南部クリーンセンター(45t/日)	H23.5受入開始	(既存施設)	[稼働中]																																				
			破碎・選別施設 ※釜石市・大槌町に設置	釜石市:H23.7契約(産業振興・鹿島・タエJV) H23.12契約((株)山長建設・(株)小澤組・大成建設(株)東北支店) 大槌町:H23.12契約((株)竹中土木代表特定JV)	釜石市:設置済 大槌町:H24.1	[稼働中]																																				
〈大船渡地区〉 大船渡市 陸前高田市	1,772	陸前高田市のみ中間処理以降を事務委託	太平洋セメント5号焼却炉(キルン) (1号炉と合わせ1,000t/日)	H23.6焼却開始 H23.11セメント生産開始	(既存施設)	[稼働中]																																				
			太平洋セメント1号焼却炉(キルン) (5号炉と合わせ1,000t/日)	H23.12焼却開始 H24.6セメント生産開始予定	施設復旧済	[稼働中]																																				
			破碎・選別施設 ※大船渡市・陸前高田市に設置	大船渡市:H23.7契約(明和土木・リマティックJV) 陸前高田市:H23.10契約(リマテック・佐武建設・金野建設JV)	大船渡市:設置済 陸前高田市:H23.10	[稼働中]																																				

※中間処理施設のうち焼却施設については、主なものを記載しており、その他、県内内陸部の焼却施設を利用するとともに、太平洋セメントは大船渡地区以外の地区でも利用する計画。



参考資料2

仮置場以降の災害廃棄物処理状況(宮城県)

H24.4.26

	災害廃棄物推計量(千t)	県への事務委託の範囲	中間処理施設	契約状況	設置	スケジュール																																			
						H23	H24	H25																																	
						4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3
〈気仙沼ブロック〉 気仙沼市 南三陸町	1,927		仮設焼却炉 (7基:285+未定t/日) 破砕・選別施設																																						
						南三陸処理区	560	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉 (3基:285t/日) 破砕・選別施設	H24.2契約 (清水建設株JV)	8月下旬試運転開始予定																														
	5月処理開始予定																																								
	気仙沼処理区	1,367	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	階上地区 仮設焼却炉 (2基:400t/日) 破砕・選別施設	H24.5仮契約締結 予定 (大成建設株JV)	12月処理開始予定																																			
小泉地区 仮設焼却炉 (2基:300t/日) 破砕・選別施設				9月処理開始予定																																					
1月処理開始予定																																									
9月処理開始予定																																									
〈石巻ブロック〉 石巻市 東松島市 女川町	8,264	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉 (5基:1,500t/日) 破砕・選別施設	H23.9契約 (鹿島建設株JV)	1号炉5/13試運転開始予定。以後1月遅れで2号炉以降順次稼働予定																																				
5月から処理開始予定																																									
〈亘理・名取ブロック〉 名取市 岩沼市 亘理町 山元町	2,956		仮設焼却炉 (12基:1,210t/日) 破砕・選別施設																																						
						名取処理区	636	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉 (2基:190t/日) 破砕・選別施設	H23.10契約 (西松建設株JV)	1号炉3/30試運転開始。2号炉5月中旬試運転開始予定。																														
	4/2から破砕選別開始																																								
	岩沼処理区	520	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉 (3基:195t/日) 破砕・選別施設	H23.10契約 (株間組JV)	4/17試運転開始																																			
				2月初旬から一部処理開始																																					
亘理処理区	1,267	中間処理、再生利用、最終処分	仮設焼却炉 (5基:525t/日) 破砕・選別施設	H23.10契約 (株大林組JV)	1~3号炉は3/24試運転開始、4/17~19性能確認試験、4月下旬本格稼働予定。4.5号炉は5月中旬試運転開始予定																																				
			3月下旬から一部処理開始																																						
山元処理区	533	中間処理、再生利用、最終処分	仮設焼却炉 (2基:300t/日) 破砕・選別施設	H23.10契約 (株フジタJV)	1,2号炉は4/23、3号炉は5月下旬試運転開始予定																																				
			4月下旬から処理開始予定																																						
〈東部ブロック〉 塩竈市 多賀城市 七ヶ浜町	1,134	中間処理、再生利用、最終処分(一部運搬も含む。)	仮設焼却炉 (2基:320t/日) 破砕・選別施設	H23.12契約 (JFEエンジニアリング株JV)	6月下旬試運転開始予定																																				
6月下旬処理開始予定																																									
仙台市	1,352	なし	仮設焼却炉 (3基:480t/日) 破砕・選別施設	H23.5契約(3社)	H23.10設置済(90t/日×2炉)、H23.12(300t/日×1炉)																																				
			H23.9契約(10社)	H23.10設置済																																					

